

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN
FORMATO DE APOYO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2016

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 29 DE JUNIO DE 2016

Programa Fondo Convenio: PROEXO 2015

Trimestre: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

FOLIO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES	
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	ÁMBITO	No. DE PROY.	GPO.SECTORIAL SECTOR SUBSECTOR		TOTAL ANUAL MINISTRADO PROGRAMADO EJERCIDO	AVANCE %	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %		
9392-2015-10	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE 300 LECTORES Y LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTALTIPO II	URUAPAN	URBANO	1	EDUCACIÓN	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	MINISTRADOS 19,500,000 Y EJERCIDOS VAN \$ 5,690,651.9	33	M2	2145.9 M2	429.2 M2	20	Se han ejercido \$ 5,690,651.9 de los cuales se le pagó al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, la cantidad de \$ 585,000.00 correspondiente al 3% y a la Empresa CAMICH, \$ 5,105,651.90 como 30 % de anticipo para la construcción de una biblioteca de 300 lectores y la primera etapa de la Unidad Académica Departamental tipo II. se anexa factura.	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL							
								MINISTRADO	19,500.000.0						
								PROGRAMADO	19,500.000.0						
								EJERCIDO	5,690,651.9						



EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DR. RAÚL PAZ ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.E./C.P. ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN
FORMATO DE APOYO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2016

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016


Programa Fondo Convenio: PROEXO 2015

Trimestre: TERCER TRIMESTRE 2016


FOLIO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	ÁMBITO	No. DE PROY.	GPO.SECTORIAL SECTOR SUBSECTOR	DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC. DEL PY.	TOTAL ANUAL MINISTRADO PROGRAMADO EJERCIDO	AVANCE %	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %	
9392-2015-10	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE 300 LECTORES Y LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	URUAPAN	URBANO	1	EDUCACIÓN	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	MINISTRADOS 9,750,000 Y EJERCIDOS VAN \$ 9,750,000	70	M2	2145.9 M2	1502.13	70	Se han ejercido \$ 9,750,000.00 de los cuales se le pagó al Instituto de infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, la cantidad de \$ 585,000.00 correspondiente al 3% y a lo demás a la Empresa CAMICH, como anticipo para la construcción de una biblioteca de 300 lectores y la primera etapa de la Unidad Académica Departamental tipo II.

SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	9,750,000.00
	MINISTRADO	9,750,000.00
	PROGRAMADO	9,750,000.00
	EJERCIDO	9,750,000.00

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


M.A. LAURA GUILLÉN LOERA
DIRECTORA GENERAL




L.A.E./C.P. ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN
FORMATO DE APOYO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2016

Hoja 1 de 1

Fecha de Reporte: 9 DE ENERO DE 2017

Programa Fondo Convenio: PROEXO 2015

Trimestre: CUERTO TRIMESTRE 2016

FOLIO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	ÁMBITO	No. DE PROY.	GPO.SECTORIAL SECTOR SUBSECTOR	DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT.EJEC. DEL PY.	TOTAL ANUAL MINISTRADO PROGRAMADO EJERCIDO	AVANCE %	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %	
9392-2015-10	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE 300 LECTORES Y LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTALTIPO II	URUAPAN	URBANO	1	EDUCACIÓN	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	MINISTRADO \$ 9,750,000.00 EJERCIDOS \$ 9,750,000.00	100	M2	2145.9 M2	2145.9 M2	100	
							SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	9,750.000.00					
								MINISTRADO	9,750.000.00					
								PROGRAMADO	9,750.000.00					
								EJERCIDO	9,750.000.00					

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



M.A. LAURA GUILLEN LOERA
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE URUAPAN
DIRECCIÓN GENERAL



L.A.E./C.P. ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN